

**ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GLOBAL**

1 - IDENTIFICAÇÃO									
CONCEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA				LOCAL: Rua Jacinto Eugenio, nº 35, Centro, Pedro Teixeira/MG					
MUNICÍPIO: PEDRO TEIXEIRA - MG				OBRA: Construção da Área Multiuso da Câmara Municipal de Pedro Teixeira e rampa de acesso para a Entrada Principal.					
				SERVIÇOS A EXECUTAR					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO	
				MÊS -01		MÊS -02		MÊS -03	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / LOCAÇÃO	R\$1.341,54	0,68%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES	R\$1.293,57	0,65%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	ALVENARIAS	R\$6.474,02	3,26%	100,00	100,00		100,00		100,00
4	LAJE PRÉ-MOLDADA	R\$3.578,85	1,80%	100,00	100,00		100,00		100,00
5	ARMAÇÃO EM AÇO	R\$166,60	0,08%	100,00	100,00		100,00		100,00
6	REVESTIMENTOS INT. E EXT.	R\$25.861,71	13,02%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
7	ATERRO	R\$3,07	0,0015%	100,00	100,00		100,00		100,00
8	PISOS	R\$11.290,72	5,68%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
9	FORROS	R\$8.506,32	4,28%		0,00	100,00	100,00		100,00
10	EXAUSTOR	R\$2.318,00	1,17%		0,00	100,00	100,00		100,00
11	PINTURA	R\$13.248,18	6,67%		0,00		0,00	100,00	100,00
12	SOLEIRA E PEITORIL	R\$650,16	0,33%		0,00		0,00	100,00	100,00
13	ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$11.896,16	5,99%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$2.582,74	1,30%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$71.995,29	36,23%	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
16	REVESTIMENTO PISO E PAREDE	R\$22.692,14	11,42%		0,00	70,00	70,00	30,00	100,00
17	LOUÇAS E METAIS	R\$3.070,26	1,55%	5,00	5,00	65,00	70,00	30,00	100,00
18	BANCADA EM GRANITO	R\$288,49	0,15%		0,00		0,00	100,00	100,00
19	FERRAGENS	R\$2.326,39	1,17%		0,00	100,00	100,00		100,00
20	JANELAS	R\$3.969,88	2,00%		0,00		0,00	100,00	100,00
21	GUARDA-CORPO	R\$5.148,40	2,59%		0,00	100,00	100,00		100,00
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$198.702,48	100,00%	34,29%	34,29%	41,81%	76,10%	23,90%	100,00%
TOTAL EM REAIS		R\$198.702,48	100,00%	R\$ 68.141,48		R\$ 83.076,99		R\$ 47.484,01	